REPORTE DE TERMINACIÓN FÍSICA

Siendo las 08:00 hrs., del día 11 de Septiembre de 2019, en el lugar que ocupa la obra **"AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA CHARRETERA, TEQUISQUIAPAN, QRO."** Tequisquiapan, Qro., se reúnen **Ing. Luis Alberto García Valencia**, Director de Ejecución de Obra, **Ing. Juan Carlos García Osornio,** Coordinador de Construcción, **Arq. Luis Manuel Mancilla Zelaya**, supervisor de obra y **Construcciones eléctricas de montes S.A. de C.V.** representado por **él mismo** como empresa contratista, que llevó a cabo la ejecución de los trabajos de obra, a fin de realizar la verificación de la terminación de los mismos pactados en el contrato **No. MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2019.18** por un importe total de **$ 797,482.94 (Setecientos noventa y siete mil pesos 94/100 M.N) INCLUYE I.V.A.** con fecha de inicio del **03 de Junio de 2019** y terminación el **30 de Agosto de 2019;** de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, el periodo de ejecución real fue del **03 de Junio de 2019** y terminación el **30 de agosto de 2019** y el monto total ejercido es de **$ 789,591.10 (setecientos ochenta y nueve mil quinientos noventa y un pesos 10/100 M.N.)** llevándose a cabo los trabajos correspondientes a la obra no quedando pendiente por amortizar cantidad alguna y derivado de la presente revisión, el contratista solicita la recepción física de dichos trabajos correspondientes a la construcción final, anexa bitácora debidamente cerrada.

Con la presente acta queda totalmente finiquitada esta obra, no habiendo adeudo alguno por parte del contratante así como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con los pagos recibidos.....

Se da por terminada la revisión de campo concluyendo que es procedente la programación de terminación del contrato con la estimación **No. TRES Y FINIQUITO**, en la cual se considera el pago de los trabajos requerido, los cuales fueron realizados, correctamente analizados y determinados conjuntamente, Supervisión y Contratista, aceptando de conformidad el resultado financiero reflejando en el Estado de cuenta y factura con sus deducciones correspondientes amortizando el total del anticipo de obra otorgado.....

ING. LUIS ALBERTO GARCÍA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS GARCÍA OSORNIO
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ.LUIS MANUEL MANCILLA ZELAYA
SUPERVISOR DE OBRA